

Отчет о реализации инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО «Коммуэнерго» за 1 квартал 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Согласно инвестиционной программы, утвержденной распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 08.11.16 № 12-ИП, тыс. руб. без НДС и налога на прибыль	Объем фактически осуществленных затрат на капиталовложения за 2014-2016 годы, тыс. руб. без НДС и налога на прибыль	Объем фактически осуществленных затрат на капиталовложения за 1 квартал 2017 года, тыс. руб. без НДС и налога на прибыль	Объем фактически осуществленных затрат на капиталовложения за 2014год - 1 квартал 2017 года (накопительно), тыс. руб. без НДС и налога на прибыль
1	Реконструкция угольной котельной №5 Нолинского ПК и ТС, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Первомайская, 14, с установкой газовых котлов наружного размещения и переводом на них нагрузки угольных котельных №№ 2, 5	8 600,67	8 015,14	477,51	8 492,65
2	Реконструкция угольной котельной № 12 Нолинского ПК и ТС, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.К.Либкнехта, 7, с установкой газового котла наружного размещения	3 270,74	3 270,74		3 270,74
3	Оборудование для комплексной автоматизации котельных, работающих на газовом топливе в г.Нолинск в зоне присутствия ОАО «Коммуэнерго»	1 572,55	1 333,20	239,35	1 572,55
4	Реконструкция угольной котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с установкой газового котла наружного размещения	2 625,00	2 625,00		2 625,00
	ИТОГО	16 068,96	15 244,08	716,86	15 960,94

Примечание: Период реализации мероприятий не закончен.