

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС по ОАО "Коммуэнерго" за 2011 год

ед.изм: млн. рублей

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости	Объем финансирования за 2011 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение накопленным итогом за год				Причины отклонений
			план, согласно утвержденной инвестиционной программе.	факт, накопленным итогом за год				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам	
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>6,00</b>		<b>57,23</b>	<b>42,39</b>	<b>20,84</b>						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4,72		43,55	29,46	18,82						
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,81		1,74	1,77	0,79						
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1.5	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	0,46		11,94	11,17	1,24						
1.5.1	Создание и модернизация пожаро-охранной сигнализации			2,04	2,04							
1.5.2	Обновление серверов и оргтехники			0,41	0,41							
1.5.3	Реконструкция и приобретение ремонтно-производственных баз	0,46		1,50	0,73	1,24						
1.5.4	Приобретение автотранспортной и спецтехники			7,98	7,98	0,00						
<b>2</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>0,84</b>		<b>39,40</b>	<b>37,05</b>	<b>3,19</b>						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,32	0,32							
2.2	Прочее новое строительство	0,84		39,08	36,73	3,19						
2.2.1	Строительство ремонтно-производственных баз											
2.2.2	Технологическое присоединение	0,84		39,08	36,73	3,19						
	<b>Итого по ОАО "Коммуэнерго" за 2011 год по электроэнергетической деятельности:</b>	<b>6,8360</b>		<b>96,6324</b>	<b>79,4365</b>	<b>24,0319</b>						