

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуналэнерго», расположенных по адресам:
ул.Коммуны, 2а, г.Нолиск, д.Рябиновщина Нолинского района»**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)														Примечание				
		3		4		5		6		Всего по инвестиционной программе							2016 г.							
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	7	8	9	10	11	12	13	14							
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых																								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																								
4.1.1	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в г.Нолиск, ул.Коммуны, 2а, д.Рябиновщина Нолинского района	2014	2015	2016	2016	2016	2016	327,25	476,67	327,25	476,67	327,25	476,67	327,25	476,67				На превышение фактических расходов над плановыми повлиял рост валютного курса и ошибочная оценка затрат при планировании, учитывающая только стоимость материальных ресурсов. Мероприятие выполнено!					
4.1.2																								
Всего по группе 4.								327,25	476,67	327,25	476,67	327,25	476,67	327,25	476,67									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																								

Примечание:

Плановые значения соответствуют Форме № 2-ИПТС Инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуналэнерго», расположенных по адресам: ул.Коммуны, 2а, г.Нолиск, д.Рябиновщина Нолинского района» на 2014-2016 годы» в редакции распоряжения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 26.05.15 № 8-ИП.

Директор по экономике ОАО "Коммуналэнерго"

Демакова С.Г.



Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

«Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуналэнерго», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района»
(наименование регулируемой организации)

за 2016 год

№ п/п наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабителя по тепловым сетям					
	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.							
1	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Котельная №1	x	x	x	x	x	x	x	0	0,194	0	0,193	0	x	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Котельная №15	x	x	x	x	x	x	x	1,45349	1,453	1,446	0	0	x	158,7	158,7	158,7	158,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Примечание:

Плановые значения соответствуют Форме № 4-ИПТС Инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуналэнерго», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д. Рябиновщина Нолинского района» на 2014-2016 годы» в редакции распоряжения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 26.05.15 № 8-ИП.



Директор по экономике ОАО «Коммуналэнерго»

Демакова С.Г.



Финансовый план
ОАО "Коммуэнергo"
на осуществление инвестиционной программы

Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуэнергo», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолниск, д. Рябиновщина Нолнского района

в сфере теплоснабжения за 2016 год

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)											
		по видам деятельности		Всего по инвестиционной программе		2014		2015		2016			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Собственные средства	327,25	327,25	444,40	-	7	327,25	444,40	-	-	-		
1.1	амортизационные отчисления	37,60	37,60	44,57			37,60	44,57					
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	289,65	289,65	399,83			289,65	399,83					
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение												
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг												
2	Привлеченные средства												
2.1	кредиты												
2.2	займы организаций												
2.3	прочие привлеченные средства												
3	Бюджетное финансирование												
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг												
	ИТОГО по программе	327,3	327,3	444,4	-	-	327,3	444,4	-	-	-		

Примечание:

Плановые значения соответствуют Форме № 5-ИПТС Инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуэнергo», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолниск, д. Рябиновщина Нолнского района» на 2014-2016 годы» в редакции распоряжения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 26.05.15 № 8-ИП.



Директор по экономике ОАО "Коммуэнергo" _____ С.Г. Демакова

**График выполнения мероприятий инвестиционной программы
Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей,
запитанных от котельных ОАО «Коммуналэнерго», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г. Нолинск, д.
Рябиновщина Нолинского района**

в сфере теплоснабжения за 2016 год

№ п/п	Наименование объекта	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							
		Всего по инвестиционной программе		2014 год		2015 год		2016 год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а, д.Рябиновщина Нолинского района	327,25	444,40			327,25	444,40		
	ВСЕГО по программе	327,25	444,40			327,25	444,40		

Примечание:

Плановые значения соответствуют Графику выполнения мероприятий инвестиционной программы «Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО «Коммуналэнерго», расположенных по адресам: ул. Коммуны, 2а, г.Нолинск, д.Рябиновщина Нолинского района» на 2014-2016 годы" в редакции распоряжения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 26.05.15 № 8-ИП.

Директор по экономике ОАО "Коммуналэнерго" _____


С.Г. Демакова