

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОПРЕССОВКИ

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель ОАО «Коммуэнерго»:

(должность, Ф.И.О.)

Представитель абонента (потребителя):

(наименование и адрес потребителя)

(должность, Ф.И.О.)

Представитель подрядной организации

(наименование)

(должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт в том, что проведено гидравлическое испытание на прочность и плотность (**время испытаний** повышенным давлением в течение 10 минут), затем давление было снижено до рабочего и осмотрены трубопроводы, запорная арматура. В процессе осмотра разрывов, течи, «потения» и других дефектов не обнаружено:

1. Наружных трубопроводов тепловой сети (отопления и горячего водоснабжения)
P=1,25 МПа (12,5 кгс/см²).

от _____ до _____

2. Представлен акт от « ____ » _____ 20 ____ г. на промывку систем отопления и горячего водоснабжения.

Системы отопления, горячего водоснабжения наружных теплопроводов могут быть допущены в эксплуатацию.

Представитель ОАО «Коммуэнерго»:

Представитель абонента (потребителя):

Представитель подрядной организации